

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края «Об итогах строительства в 2014 году объектов общественной инфраструктуры, утвержденных постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 23.01.2014 № 1136 "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов утвержден постановлением ЗСПК от 23 января 2014 г. № 1136.

Изменения в Перечень объектов в 2014 году вносились 3 раза.

В результате внесенных изменений финансирование объектов сокращено на 2 446,7 млн. руб. (на 43,2%) и составило 3 216,3 млн.руб.

Освоено средств в объеме 1 487,6 млн.руб., что составляет 46,2%.

Всего по 91 объекту из Перечня объектов:

- изменения внесены в 54 объекта – 59,3%;
- исключено 17 объектов, (в том числе 3 объекта, которые в течение 2014 г. вводились в Перечень дополнительно, а затем были исключены) – 18,7 %;
- дополнительно включено – 12 объектов – 13,2%;
- изменения не вносились только в 8 объектов – 8,8%.

Из 19 объектов, первоначально запланированных к вводу в эксплуатацию в 2014 году, фактически введено 6 объектов.

Строительство объектов велось по 10 государственным программам.

В части освоения бюджетных ассигнований в разрезе ГП отмечаем следующее.

1. Средства освоены в полном объеме по ГП «Социальная поддержка граждан ПК». Финансирование по единственному объекту «Жилой комплекс психоневрологического интерната в д.Батерики» было сокращено на 99,5% и составило лишь 50,0 тыс.руб.

2. Освоение средств по ГП «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения ПК» составило 97,4%. Обращаем внимание, что по сравнению с первоначальным вариантом финансирование сокращено на 165,0 млн.руб. (на 84,8%) и составило 28,7 млн.руб..

В целом по ГП из 9 объектов, включенных в Перечень, полностью исключено 7 объектов.

3. ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов», - единственная программа, по которой произошло увеличение финансирования (дополнительно включена 2 очередь Берегоукрепления Воткинского водохранилища). Освоение средств составило 9,1 млн.руб (92,4%).

4. Освоение средств по ГП «Развитие транспортной системы» составило 1 209, 1 млн.руб. (74,8%).

Из 32 объектов по трем объектам (а/дорога Пермь-Березники, участок мостовой переход через р.Чусовую»; «Строительство а/дороги «Обход г.Чусового»; «Строительство транспортной развязки а/дороги Пермь-Усть-Качка на подъезде к терминалу Б.Савино» ) средства не освоены в полном объеме.

5. Освоение средств по ГП «Развитие физической культуры и спорта» составило 63,1%. При этом по сравнению с первоначальным вариантом финансирование сокращено на 445,5 млн.руб. (на 70,3%).

Полностью не освоены средства по 2 объектам: «Санно-бобслейная трасса в г.Чусовой» и «Стадион в г.Кудымкаре».

6. ГП «Развитие здравоохранения» - единственная ГП, по которой изменения вносились трижды. По сравнению с первоначальным вариантом финансирование сокращено на 455 908,9 тыс.руб. (на 77,0%).

В целом по ГП из 19 объектов, включенных в Перечень, только в 2 объекта изменения не вносились. При этом полностью исключено 9 объектов, в т.ч. по 3 объектам: Детская поликлиника в Свердловском районе, г.Пермь, Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г.Пермь, Женская консультация с детской поликлиникой, г.Кудымкар - финансирование было сначала дополнительно включено в июне 2014 года, а затем в октябре 2014 года было вновь исключено.

Освоение средств по ГП в целом составило лишь 27,4%.

Полностью не освоены средства по 8 объектам.

7. По двум ГП («Обеспечение общественной безопасности» и «Культура ПК») освоение средств составило 7,1%.

При этом по ГП «Обеспечение общественной безопасности» средства не освоены в полном объеме по двум объектам («Пождепо в г.Чердыни» и «Реконструкция региональной автоматизированной системы»); по ГП «Культура» полностью не освоены средства по 4 объектам («Реконструкция сцены «Театр-Театр», «Пермская художественная галерея», «Приспособление здания Речного вокзала» «Зоопарк»).

8. Освоение средств по ГП «Развитие образования и науки» составило 1,1 млн.руб. (1,8%). Полностью не освоены средства по двум из трех запланированных объектов («Реконструкция учебного корпуса авиационного техникума» и «Комплекс зданий кадетского корпуса»).

9. По ГП «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов ПК» единственный объект «Реабилитационный центр для детей-инвалидов в с.Юсьва» в октябре был исключен из Перечня.

Относительно информации об итогах строительства в 2014 г. объектов общественной инфраструктуры, представленной Правительством Пермского края, отмечаем следующее:

1. Несвоевременное представление информации;

2. Некачественная подготовка материалов:

- из 19 объектов ГП «Развитие здравоохранения», утвержденных постановлением ЗС ПК № 1136, в материалах представлена информация лишь по 13 объектам.

- по ГП «Развитие образования и науки» из 3 объектов информация представлена по 2.

- по ГП «Развитие транспортной системы» из 32 объектов информация представлена по 28.

- по итоговой строке, отражающей изменения, утвержденные постановлением ЗСПК № 1470 неверно указан объем ассигнований в целом по Перечню объектов (вместо указанных 3 216 348,5 тыс.руб. должно быть 3 255 842,4 тыс.руб).