КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП Пермского края)

ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006,
тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01
E-mail: Permoblksp@ksppk.ru
http://ksppk.ru
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090
ИНН/КПП 5902292350/590201001

12.08.2020 № 1-14/548
на № 07/1018-20 от 03.08.2020

Председателю
Законодательного Собрания
Пермского края

Сухих В.А.

О направлении заключения

Уважаемый Валерий Александрович!

Направляем Вам заключение на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель Г.П. Тушнолобов

Законодательное Собрание
Пермского края
12 АВГ 2020
№ 1568-20/07

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП Пермского края)

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края»

(внесённый временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махониным)

12.08.2020 № 153

Рассмотрев представленный на заключение проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края» (далее – Проект постановления) КСП Пермского края отмечает следующее.

1. Проектом постановления предлагается изложить в новой редакции Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края (далее – Перечень) в составе 27 объектов, 25 из которых включены в действующий[1] Перечень (далее – действующие объекты) с изменением в ряде случаев стоимости объектов. Изменения приведены в Приложении.

По действующим объектам «Реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской» и «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной» изменилась мощность с 1,6 км до 2,5 км и с 8,5 км до 6,9 км соответственно.

2. Проектом постановления вводятся в Перечень два новых объекта:

«Реконструкция автомобильных дорог «Пермь-Ильинский», «Пермь-Ильинский-Хохловка» мощностью 1,1 км, оценочная стоимость 87 314,22 тыс.руб.,

«Реконструкция ул. Соликамская г. Перми от ул. Первомайской до пл.Восстания» мощностью 9,3 км, оценочная стоимость 4 273 000,0 тыс. руб., из которых согласно Паспорту инвестиционного проекта 1 000 000,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ и

---

[1] Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края в редакции Постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19.03.2020 № 1677 «О внесении изменений в Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края»

Постановлением Правительства Пермского края от 11.04.2014 № 256-п[2] инвестиционные проекты по объектам автодорожного строительства, предлагаемые для включения в Перечень, подлежат обязательной проверке на предмет эффективности использования средств бюджета Пермского края, направляемых на капитальные вложения.

На момент подготовки настоящего Заключения положительные заключения о результатах проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Пермского края, направляемых на капитальные вложения, отсутствовали.

3. На трехлетний период с 2021 по 2023 годы приходится срок окончания реализации инвестиционных проектов по 14 объектам.

4. Проект постановления учитывает новые положения[3] статьи 10 Закона Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском крае» по формированию Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края, за исключением указания населенного пункта местоположения ряда объектов («Реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской», «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной», «Строительство автомобильного тоннеля на пересечении с Транссибирской магистралью в створе улицы Углеуральская», «Строительство автомобильного тоннеля на пересечении с Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерская», «Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановская»).

Вывод: КСП Пермского края поддерживает Проект постановления при условии внесения редакционных правок с учетом замечаний, изложенных в пункте 4 Заключения.

Председатель Г.П. Тушнолобов

Романова Наталья Николаевна
217 74 99

---

[2] «Об утверждении Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Пермского края, направляемых на капитальные вложения, и признании утратившими силу отдельных Постановлений Правительства Пермского края»

[3] Изменения внесены Законом Пермского края от 22.04.2020 № 528-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»

Приложение

Изменение стоимости объектов автодорожного строительства

№ п/п в Перечне	Наименование объекта, местоположение	Стоимость объектов, тыс. руб.		Изменение, %	Причина увеличения стоимости объектов
		согласно Проекту постановления	согласно действующему Перечню		
1	Реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской	6 890 709,6 (оценочно)	1 000 000,0 (оценочно)	689,0	Уточнение проектных решений (уточнение конфигурации развязок на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской, шоссе Космонавтов-ул.Архитектора Свиязева (в двух уровнях), увеличение длины путепроводов)
2	Автомобильная дорога Кунгур-Соликамск, участок Березники-Соликамск, км 292+560-313+100	7 214 340,3 (оценочно)	6 815 257,4 (оценочно)	105,9	Уточнение проектных решений по II (двухуровневая развязка) и IIIа (реконструкция путерповода) этапам
4	Строительство надземных пешеходных переходов через автомобильные дороги Пермского края (в г. Перми, Добрянском, Пермском районах)	249 429,6 (оценочно)	175 383,3 (оценочно)	142,2	В соответствии с проектно-сметной документацией
6	Реконструкция мостового перехода через р.Козым на км 21+944 автомобильной дороги Карагай – Нердва – Ст.Пашня в Карагайском районе Пермского края	44 556,7	41 785,44	106,6	В соответствии с проектно-сметной документацией
7	Реконструкция мостового перехода через р.Ившиха на км 68+323 автомобильной дороги Болгары-Ю.-Камский – Крылово в Осинском районе Пермского края	29 848,1	27 791,29	107,4	В соответствии с проектно-сметной документацией
9	Реконструкция мостового перехода через р.Осиновка на км 20+478 автомобильной дороги Оханск-Б.Соснова в Оханском районе Пермского края	55 963,9	24 600,0 (оценочно)	227,5	В соответствии с проектно-сметной документацией
11	Реконструкция автомобильных дорог «Подъезд к с. Ощепкового», км 0+000-км 000+974, «С.Ощепково – с.Верх-Кондас», км 0+000 – км 021+842, «Д.Городище – п. Шемейный», км 0+000 – км 007+605 в Усольском районе Пермского края	1 308 119,7	981 404,4	133,3	Корректировка проектно-сметной документации 2-го пускового комплекса
12	Строительство съезда с автомобильной дороги «Обход г. Чусового» к микрорайону «Дальний Восток" г. Чусового Пермского края	170 000,0 (оценочно)	72 545,0 (оценочно)	234,3	Изменения в проектные решения и увеличение работ по разработке земляных масс в результате

					получения спецтехусловий
13	Реконструкция ул. Мичурина от автомобильной дороги Кунгур - Соликамск км 313+100, до автомобильной дороги Обход г. Соликамска км 000+000	836 467,0 (оценочно)	250 000,0 (оценочно)	334,6	Необходимость устройства двух кольцевых развязок, переустройство водотока и коммуникаций ПАО «Уралкалий»
15	Реконструкция автомобильной дороги Пермь – Березники на участке км 176+300 – км 178+300 с устройством кольцевой развязки на км 176+300	483 992,8 (оценочно)	450 000,0 (оценочно)	107,6	Уточнение проектных решений
18	Строительство дополнительного выезда с промышленного узла «ОСЕНЦЫ» г. Перми	984 374,2 (оценочно)	323 000,0 (оценочно)	304,7	Уточнение проектных решений, устройство путепровода (200п.м.) через железнодорожные пути, двух кольцевых развязок, переустройство коммуникаций
20	Строительство автомобильной дороги «Переход ул. Старцева - пр. Октябрят - ул. Целинной»	10 717 668,0 (оценочно)	3 183 979,0 (оценочно)	336,6	Уточнение проектных решений в части прохождения трассы, перенос инженерных коммуникаций, строительство 11 искусственных сооружений (2 тыс. п.м.)
22	Строительство автомобильного тоннеля на пересечении с Транссибирской магистралью в створе улицы Углеуральская	1 650 000,0 (оценочно)	800 000,0 (оценочно)	206,2	Стоимость определена оценочно
23	Строительство автомобильного тоннеля на пересечении с Транссибирской магистралью в створе улицы Вишерская	2 200 000,0 (оценочно)	843 063,0 (оценочно)	261,0	Стоимость определена оценочно
24	Строительство автомобильной дороги «Обход г. Чусового» (корректировка)	3 070 148,5	2 815 490,5	109,0	Устранение обрушения откоса