



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП Пермского края)**

ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006,
тел. (342) 217-75-00; факс 217-75-01

E-mail: Permoblksp@ksppk.ru

<http://ksppk.ru>

ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090

ИНН/КПП 5902292350/590201001

18.03.2019 № 1-14/194
на № 07/496-19 от 14.03.2019

Председателю
Законодательного Собрания
Пермского края

Сухих В.А.

О направлении заключения

Уважаемый Валерий Александрович!

Направляем Вам заключение на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. №878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края».

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Председатель

Г.П. Тушнолобов





**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП Пермского края)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края»

(внесён губернатором Пермского края М.Г. Решетниковым)

18.03.2019

№ 15

В КСП Пермского края для подготовки заключения поступил¹ проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (далее – Проект постановления).

Проект постановления поступил в КСП Пермского края 14 марта 2019 года, в связи с чем, настоящее Заключение подготовлено в условиях дефицита времени.

1. Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края, утверждённый постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878 (далее – Перечень), *не содержит* объёмы средств и периоды финансирования каждого объекта с разбивкой по годам (на очередной финансовый год и плановый период).

При внесении Проекта постановления на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края, финансово-экономическое обоснование к Проекту постановления, - не представлено.

Справочно: письмом² Губернатора в Законодательное Собрание Пермского края направлены:

- Проект постановления;
- Пояснительная записка к Проекту постановления.

Представленная к Проекту постановления Пояснительная записка не содержит обоснования необходимости принятия изменений (копии подтверждающих документов), а также анализа последствий изменений, предлагаемых Проектом постановления.

В связи с отсутствием в Перечне объёма средств на финансирование каждого объекта с разбивкой по годам (на очередной финансовый год и плановый период) и финансово-экономического обоснования, основания для проведения финансово-экономической экспертизы Проекта постановления отсутствуют.

¹ Письмо Законодательного Собрания Пермского края от 14.03.2019 № 07/496-19 «О направлении проекта постановления на заключение» (вх. № КСП Пермского края 1-14/161 от 14.03.2019).

² Письмо губернатора Пермского края от 13.03.2019 № СЭД-01-69-371 «О направлении проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края».

2. КСП Пермского края проведён анализ представленного Проекта постановления, по результатам которого отмечаем:

Проектом постановления предлагается внести изменения по **24** объектам капитального строительства из **63** объектов, включенных в Перечень:

- по 22 объектам, перенос сроков строительства;
- по 1 объекту, перенос срока строительства и изменение сметной стоимости;
- по 1 объекту, изменение наименования объекта.

2.1. Перенос сроков строительства объектов.

КСП Пермского края осуществлён свод информации по объектам, срок строительства (реконструкции) которых предлагается перенести, - см. Приложение к Заключению.

Изменение сроков строительства 23 объектов в разрезе государственных программ, см. в таблице 1.

Таблица 1

Наименование государственной программы	Количество объектов, ед.
1. Качественное здравоохранение	15
2. Образование и молодежная политика	2
3. Социальная поддержка жителей Пермского края	1
4. Пермский край - территория культуры	1
5. Безопасный регион	3
6. Экономическая политика и инновационное развитие	1
ВСЕГО	23

Анализ вносимых изменений в сроки начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию показал, что из 23 объектов по 17 объектам срок ввода в эксплуатацию перенесён на более поздний срок.

По 10 объектам, строительство которых планировалось завершить в 2019 году, сроки окончания строительства предлагается перенести на 2020-2021 гг. При этом, как указано в Пояснительной записке, основной причиной переноса срока завершения работ по строительству объектов является *отсутствие разработанной проектно-сметной документации*.

В своих заключениях КСП Пермского края неоднократно указывало на то, что объекты в Перечень включаются без утверждённой проектно-сметной документации. Затягивание сроков строительства препятствует достижению целей и решению задач социально-экономического развития, поскольку не достигается запланированный социально-экономический эффект.

Кроме того, неоднократные изменения сроков строительства объектов в ходе исполнения Перечня, а также несоблюдение нормативных сроков строительства приводит к удорожанию строительства, что в конечном итоге ведет к дополнительным расходам бюджетных средств.

2.2. Изменение сметной стоимости объекта.

В связи с получением положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по объекту «Хирургический корпус, г. Кудымкар» Проектом постановления предлагается уточнить его сметную стоимость с 920 000,0 тыс. рублей на 936 752,9 тыс. рублей.

Справочно: Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости государственной экспертизы получено 29.12.2018 № 59-1-03222-18; сметная стоимость строительства объекта в ценах 3 квартала 2018 года составляет 936 752,9 тыс. рублей.

2.3. Изменение наименования объекта.

Проектом постановления предлагается уточнить наименование объекта «Культурно-рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А. Шпагина)», дополнив его словами «I этап: «Здание Пермской государственной художественной галереи».

Таким образом, по данному объекту планируется в 2019-2022 гг. выполнить работы по проектированию и строительству *I этапа* работ с проектной мощностью 16,0 тыс. м² на сумму 1 402 830,8 тыс. рублей, при этом, не указано, сколько всего *этапов работ* предусматривается в рамках реализации указанного инвестиционного проекта.

Вывод:

проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 16 августа 2018 г. № 878 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» - рекомендуется для рассмотрения Законодательным Собранием Пермского края.

Председатель
КСП Пермского края



Г.П. Тушнолобов

**Информация
об изменениях, вносимых в сроки начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию**

№ п/п	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта		Примечание
		Утверждено в Перечне	Предлагается Проектом постановления	
Государственная программа «Качественное здравоохранение»				
1	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г.Пермь, Кировский район	2019-2021	2019-2022	Изменение разрешённого вида использования земельного участка
2	Стационар краевой психиатрической больницы (г.Пермь, Орджоникидзевский район)	2018-2020	2018-2021	Завершение государственной экспертизы проектно-сметной документации в марте 2019 года
3	Хирургический корпус, г.Кудымкар	2018-2020	2018-2021	Получено положительное заключение государственной экспертизы
4	Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г.Пермь	2018-2019	2018-2020	Расторжение государственного контракта с подрядчиком в связи нарушением сроков строительства
5	Сельская врачебная амбулатория, д. Савино Карагайского муниципального района	2018-2019	2018-2020	Завершение разработки проектно-сметной документации в марте 2019 года
6	Комплекс районной больницы в п.Полазна	2020	2019-2021	Изменение в соответствии с планируемым графиком производства работ
7	Городская клиническая поликлиника, г.Пермь (Ленинский район)	2018-2020	2018-2021	Срок выполнения работ в соответствии с заключенным государственным контрактом на строительство объекта - 2 квартал 2021 года
8	Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г.Пермь (Индустриальный район)	2020-2022	2019-2022	Заключение в 2019 году государственного контракта на технологическое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения
9	Сельская врачебная амбулатория, с.Гамово Пермского муниципального района	2018-2019	2018-2020	Завершение разработки проектно-сметной документации в апреле 2019 года
10	Психоневрологический диспансер с дневным стационаром, г. Пермь (Свердловский район)	2021-2022	2019-2022	Заключение в 2019 году государственного контракта на технологическое присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и начало строительства объекта в 2020 году
11	Поликлиника, г. Чусовой	2021	2020-2021	Заключение государственного контракта на строительство объекта в 3 квартале 2020 года
12	Детская поликлиника, г. Чайковский	2021	2020-2021	Заключение государственного контракта на строительство объекта в 3 квартале 2020 года
13	Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского муниципального района	2019	2019-2020	Завершение проектно-исследовательских работ в мае 2019 года

№ п/п	Наименование объектов в разрезе государственных программ, подпрограмм, местоположение объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта		Примечание
		Утверждено в Перечне	Предлагается Проектом постановления	
14	Сельская врачебная амбулатория, п. Оверята Краснокамского муниципального района	2019	2019-2020	Завершение проектно-изыскательских работ в мае 2019 года
15	Лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский	2022-2024	2020-2022	Начало реализации проекта в 2019 году
Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»				
16	Строительство детского реабилитационного центра в г. Перми (Ленинский район)	2018-2020	2018-2021	Затягивание срока по разработке проектно-сметной документации
Государственная программа «Образование и молодежная политика»				
17	Учебно-производственные мастерские по строительным специальностям КГАПОУ «Пермский строительный колледж» (г. Пермь, Ленинский район)	2019	2019-2020	Заключение государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ во 2 квартале 2019 года
18	Строительство общежития КГАПОУ «Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова» (г. Пермь, Ленинский район)	2021-2022	2020-2021	Объявлен конкурс на проектирование объекта, заключение государственного контракта на проектирование в 1 квартале 2019 года
Государственная программа «Пермский край - территория культуры»				
19	Приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Администрация области и КДЦ» (большого зрительного зала филармонии) (г. Пермь, Ленинский район)	2019-2020	2019-2021	Завершение разработки проектно-сметной документации в декабре 2019 года
Государственная программа «Безопасный регион»				
20	Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)	2014, 2019	2014, 2018-2020	В 2018 году заключен государственный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям, завершение проектных работ во 2 квартале 2019 года
21	Пожарное депо на 2 выезда в п. Засечный Ваньковского сельского поселения Чайковского муниципального района	2019	2018-2020	В 2018 году заключен государственный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям, завершение проектных работ во 2 квартале 2019 года
22	Пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского муниципального района	2019	2018-2020	В 2018 году заключен государственный контракт на технологическое присоединение к электрическим сетям, завершение проектных работ во 2 квартале 2019 года
Государственная программа «Экономическая политика и инновационное развитие»				
23	Берегоукрепление Воткинского водохранилища в районе с. Усть-Качка (III очередь) Пермского района Пермского края	2017-2019	2017-2020	Изменение в соответствии с заключенным государственным контрактом