



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ  
(КСП Пермского края)**

ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006,  
тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01

E-mail: Permoblksp@ksppk.ru

<http://ksppk.ru>

ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090

ИНН/КПП 5902292350/590201001

17.01.2020 № 1-14/31  
на № 07/36-20 от 14.01.2020

Председателю  
Законодательного Собрания  
Пермского края

Сухих В.А.

**О направлении заключения**


Уважаемый Валерий Александрович!

Направляем Вам заключение на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 №1428 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края».

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Председатель

Г. П. Тушнолобов





**КОНТРОЛЬНО–СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ  
(КСП Пермского края)**

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006, тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01, E-mail: Permoblksp@ksppk.ru  
ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090, ИНН/КПП 5902292350/590201001

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания  
Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении  
Перечня объектов капитального строительства объектов  
общественной инфраструктуры Пермского края»

(внесён губернатором Пермского края М.Г. Решетниковым)

от 17.01.2020

№ 4

В КСП Пермского края для подготовки заключения письмом Законодательного Собрания Пермского края от 14.01.2020 № 07/36-20 в адрес КСП Пермского края на заключение направлен проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1428 «Об утверждении Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края» (далее – Проект постановления).

1. Проектом постановления предлагается внести изменения по 24 объектам из 63 объектов, включенных в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края, утверждённый постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 22.08.2019 № 1428 (далее – Перечень), см. Приложение 1 к настоящему Заключению.

Проектом постановления предлагается внести следующие изменения:

- по 16 объектам перенести сроки строительства;
- по 3 объектам изменить сметную стоимость;
- по 5 объектам изменить этап реализации;
- по 3 объектам изменить мощность объекта;
- по 1 объекту вносятся редакционные уточнения.

Кроме того, в Перечень предлагается включить 5 новых объектов, и количество объектов, включенных в Перечень, увеличится с 63 до 68 объектов.

1.1. Перенос сроков строительства.

Анализ вносимых изменений в сроки строительства объектов показал, что из 16 объектов по 12 объектам перенесены сроки *начала* строительства на более поздний, а по 4 объектам на более поздний срок перенесён ввод в эксплуатацию.

В Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2019 год неоднократно вносились изменения сроков строительства по одним и тем же объектам (см. Приложение 2 к настоящему Заключению), что свидетельствует о некачественном планировании строительства объектов общественной инфраструктуры со стороны

исполнительных органов государственной власти.

Считаем, что вносить изменения в плановые сроки строительства не верно, в связи с чем КСП Пермского края Проект постановления в части внесения изменений в сроки строительства не поддерживает.

Изменение сроков строительства объектов в разрезе государственных программ:

Таблица 1

Наименование государственной программы	Количество объектов, ед.
1. Качественное здравоохранение	9
2. Образование и молодежная политика	2
3. Пермский край - территория культуры	3
4. Спортивное Прикамье	1
5. Безопасный регион	1
<b>Всего</b>	<b>16</b>

В своих заключениях КСП Пермского края неоднократно указывала на то, что изменение сроков строительства ведёт к затягиванию строительства, что в свою очередь, ведёт к не достижению социального эффекта, а также приводит к удорожанию строительства и выделению дополнительных бюджетных средств.

#### 1.2. Изменение сметной стоимости объекта.

Проектом постановления по 3 объектам капитального строительства предлагается *увеличить* сметную стоимость в связи с получением положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости:

Таблица 2

Наименование объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей			Примечание
	утверждено в Перечне	в Проекте постановления	отклонение	
1. Строительство спортивного зала КГБОУСУВУ «Уральское подворье» (г. Пермь, Индустриальный район)	50 000,0	<b>63 813,9</b>	+13 813,9	Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости государственной экспертизы получено 29.11.2019 № 59-1-0265-19; сметная стоимость строительства объекта в ценах II квартала 2019 года составляет <b>63 813,92 тыс. рублей.</b>
2. Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)	45 559,4	<b>67 518,4</b>	+21 959,0	Получено <b>новое</b> положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости государственной экспертизы от 06.11.2019 № 59-1-0242-19 в связи с изменением проектной мощности объекта с 4 выездов (78 264,7 тыс. рублей в ценах II квартала 2013 года) на 2 выезда; сметная стоимость строительства объекта в ценах 2 квартала 2019 года составляет <b>57 372,26 тыс. рублей.</b>
3. Пожарное депо на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского округа	23 414,9	<b>33 523,7</b>	+10 108,8	Положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости государственной экспертизы получено 21.11.2019 № 59-1-0257-19; сметная стоимость строительства объекта в ценах II квартала 2019 года составляет <b>33 523,73 тыс. рублей.</b>



При этом отмечаем, что по объекту «Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)» в сметную стоимость строительства *неправомерно* включены расходы, произведённые в рамках строительства объекта «Пожарное депо на 4 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)», в сумме 10 146,1 тыс. рублей. Учитывая, что пожарное депо на 4 выезда по-существу является другим объектом (так как разные мощности объекта), то затраты в размере 10 146,1 тыс. рублей не могут быть отнесены на «новый» объект «Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)».

Считаем необходимым в Проекте постановления сметную стоимость объекта «Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)» привести в соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости государственной экспертизы – 57 372,3 тыс. рублей.

### 1.3. Изменение этапов реализации.

Проектом постановления предлагается по 5 объектам здравоохранения дополнить этап реализации – «строительно-монтажные работы» этапом «проектирование» *ввиду длительной разработки проектно-сметной документации*: «Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь, Кировский район»; «Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла»; «Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского городского округа»; «Сельская врачебная амбулатория, р.п. Оверята Краснокамского городского округа»; «Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь».

### 1.4. Изменение мощности объекта.

Проектом постановления предлагается уточнить по 3 объектам мощности объектов:

- «Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей (г. Пермь, Ленинский район)» - по результатам проведённого анализа объектов аналогов предлагается увеличить мощность на 100 мест, то есть «100 учебных мест, 112 мест для проживания (интернат)» уточняется на «200 учебных мест, 212 мест»;

- «Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» (г. Пермь, Ленинский район)» - в ходе проведения проектирования объекта произведено уменьшение мест с 1 350-1 500 до 1 250-1 350.

- «Социокультурное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А. Шпагина)» - увеличение площади с 16,0 тыс. м<sup>2</sup> до 21,6 тыс. м<sup>2</sup> на основании проектной документации.

### 1.5. Включение новых объектов.

Проектом постановления предлагается включить в Перечень 5 объектов:

1.5.1. 4 объекта являются переходящими объектами из Перечня объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края, утверждённого постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 878, со сроком ввода их в эксплуатацию - 2019 год (то есть, срок завершения строительства данных объектов перенесён на 2020 год):

- «Майкорская сельская врачебная амбулатория (Юсьвинский муниципальный район, п. Майкор)» - в связи с нарушением подрядной организацией срока выполнения работ, а также с необходимостью внесения

изменений в проектную документацию;

- «Строительство жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д. 42 (Орджоникидзевский район)» - в связи с необходимостью выполнения неучтённых в проектно-сметной документации работ по оформлению фасадов;

- «Реконструкция инженерных сетей ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» - ввиду нарушения подрядной организацией сроков по строительно-монтажным работам;

- «Пожарное депо на 4 выезда в г. Чердыни» - в связи со срывом сроков выполнения работ по государственному контракту.

1.5.2. 1 новый объект: «Приобретение помещения для нужд ГБУ Пермского края «Многофункциональный миграционный центр» (Пермский край, г. Березники)».

Согласно Паспорту инвестиционного проекта, представленному в Пояснительной записке к Проекту постановления, в 2020 году планируется приобрести 2 нежилых помещения по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Прикамская, д. 11, общей площадью 498,5 м<sup>2</sup> за 39 802,6 тыс. рублей (оценочно).

При этом, рыночная оценка планируемых к приобретению объектов недвижимости, разработчиками Проекта постановления, - документально не подтверждена.

Средняя стоимость 1 м<sup>2</sup> приобретаемых нежилых помещений составляет 79 844,73 рубля.

Строительство многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Прикамская, д. 11 осуществлялось в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники.

Правообладателем 2 нежилых помещений, указанных в Паспорте инвестиционного проекта (помещений 391,5 м<sup>2</sup> и 107 м<sup>2</sup> на 1 этаже дома 11 по ул. Прикамская г. Березники), является акционерное общество «Корпорация развития Пермского края». Кадастровая стоимость указанных помещений составляет 4 151 218,87 рублей (помещение 107 м<sup>2</sup> - 891 033,94 рублей; помещение 391,5 м<sup>2</sup> - 3 260 184,93 рублей).

#### 1.6. Изменение наименования объекта.

В соответствии с титулом проектно-сметной документации, Проектом постановления предлагается в наименовании объекта «Приспособление объекта культурного наследия федерального значения «Гостинный двор» для современного использования по адресу: Пермский край, Кунгур, пл. Соборная, д. 1», уточнить его местоположение, заменив слова «Кунгур» словами «г. Кунгур».

2. На основании изложенного, КСП Пермского края поддерживает Проект постановления при условии его доработки с учётом замечаний.

Председатель  
КСП Пермского края



Г.П. Тушнолобов



Приложение 1  
к Заключению КСП Пермского края  
от «17» января 2020 г. № 4

**Информация**  
об изменениях, вносимых в технические характеристики объектов  
Перечня объектов капитального строительства  
объектов общественной инфраструктуры Пермского края

№ п/п	Наименование объекта	Утверждено в Перечне объектов от 22.08.2019 № 1428				Предлагается Проектом постановления				Примечание
		Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	
1	Пермская клиническая инфекционная больница № 1, г. Пермь, Кировский район		строительные работы			<b>проектирование</b> и строительные работы			Нарушение подрядной организацией срока выполнения проектных работ	
2	Лечебный корпус с поликлиникой, с. Юрла		строительные работы		2019-2020	<b>проектирование</b> и строительные работы		<b>2020</b>	Уточнение отраслевого задания привело к длительной разработке проектно-сметной документации и изменению начала выполнения работ по строительству объекта	
3	Комплекс районной больницы в п. Полазна				2019-2021			<b>2020-2021</b>	Длительная разработка проектно-сметной документации	

№ п/п	Наименование объекта	Утверждено в Перечне объектов от 22.08.2019 № 1428				Предлагается Проектом постановления				Примечание
		Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	
4	Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь (Индустриальный район)				2019-2022				2020-2022	Длительная разработка проектно-сметной документации
5	Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г. Пермь (Индустриальный район)				2019-2022				2020-2022	Длительная разработка проектно-сметной документации
6	Сельская врачебная амбулатория, п. Зюкайка Верещагинского городского округа		строительномонтажные работы							Не завершена государственная экспертиза проектно-сметной документации
7	Сельская врачебная амбулатория, р.п. Оверьята Краснокамского городского округа		строительномонтажные работы		2019-2020				2020	Не завершены работы по разработке проектно-сметной документации

№ п/п	Наименование объекта	Утверждено в Перечне объектов от 22.08.2019 № 1428				Предлагается Проектом постановления				Примечание
		Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	
8	Строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением и двумя надземными переходами с благоустройством территории и реконструкцией инженерных сетей ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А.Тверье», г. Пермь				2019-2022				2020-2022	Уточнение отраслевого задания привело к длительной разработке проектно-сметной документации и изменению начала выполнения работ по строительству объекта
9	Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе г. Перми				2019-2022				2020-2022	Завершение проектных работ в 2020 году
10	Лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский				2020-2023				2021-2023	Решение о переносе срока строительства принято Министерством здравоохранения
11	Поликлиника, с. Сива				2019-2021				2020-2021	Завершение проектных работ в 2020 году
12	Детская поликлиника в Индустриальном районе, г. Пермь		строительномонтажные работы				проектирование и строительномонтажные работы			Проводится корректировка проекта



№ п/п	Наименование объекта	Утверждено в Перечне объектов от 22.08.2019 № 1428				Предлагается Проектом постановления				Примечание
		Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	
13	Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им.Н.Г.Славянова» (г.Пермь, Мотовилихинский район)				2019-2021				2019-2023	Срок продлевается в соответствии с проектной документацией
14	Строительство спортивного зала КГБОУ СУВУ «Уральское подворье» (г. Пермь, Индустриальный район)	50 000,0				63 813,9				Уточнение стоимости объекта в соответствии с полученным положительным заключением на достоверность сметной стоимости объекта
15	Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д.Швецова» (г.Пермь, Ленинский район)				2020-2021				2020-2022	Выполнение проектно-изыскательских работ перенесено на 2019 год
16	Строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей (г. Пермь, Ленинский район)			100 учебных мест, 112 мест для проживания (интернат)				200 учебных мест, 212 мест для проживания (интернат)		Проведен анализ объектов-аналогов

№ п/п	Наименование объекта	Утверждено в Перечне объектов от 22.08.2019 № 1428				Предлагается Проектом постановления				Примечание
		Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные работы, монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительные работы, монтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	
17	Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» (г.Пермь, Ленинский район)			1350-1500 мест	2018-2023			1250-1350 мест	2019-2023	Проектная мощность уточнена в ходе проектирования
18	Социокультурное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод им. А.А.Шпагина)			16,0 тыс. кв. м	2019-2024			21,6 тыс. кв. м	2019-2023	Утончение произведено по результатам проектной документации
19	Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)				2017-2021				2017-2022	Внесение изменений в проектно-сметную документацию
20	Ледовый дворец спорта «Региональный центр по фигурному катанию» (Дзержинский район)				2019-2021				2020-2021	Запланированные контракты на технологические присоединения в 2019 году не заключены
21	Пожарное депо на 2 выезда в г. Соликамске (микрорайон Клестовка)	45 559,4				67 518,4				Уточнение стоимости объекта в соответствии с полученным положительным заключением на достоверность сметной стоимости объекта
22	Пожарное депо на 2 выезда в д. Засечный Чайковского городского округа	23 414,9				33 523,7				Уточнение стоимости объекта в соответствии с полученным положительным заключением на достоверность сметной стоимости объекта



№ п/п	Наименование объекта	Утверждено в Перечне объектов от 22.08.2019 № 1428				Предлагается Проектом постановления				Примечание
		Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	Сметная (оценочная) стоимость объекта, тыс. рублей	Этапы реализации (проектно-изыскательские работы, строительномонтажные работы, приобретение)	Мощность (технические характеристики) объекта	Срок начала строительства (реконструкции) и ввода объекта в эксплуатацию, срок приобретения объекта	
23	Здание для размещения судебного участка № 1 мирового судьи Чердынского судебного района Пермского края (г. Чердынь)				2019-2020				2020	Запланированные контракты на технологические присоединения в 2019 году не заключены

Э.Ф.Абдульманова  
8 (342) 217-75-07

Приложение 2  
к Заключению КСП Пермского края  
от « 17 » января 2020 г. № 9

**Информация  
об изменениях, вносимых в сроки начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки строительства объектов согласно								
		2019 год						2020 год		
		Перечню объектов в ред.от 16.08.2018 № 878	Перечню объектов в ред.от 29.11.2018 № 1074	Перечню объектов в ред.от 24.01.2019 № 1127	Перечню объектов в ред.от 21.03.2019 № 1219	Перечню объектов в ред.от 18.04.2019 № 1240	Перечню объектов в ред.от 22.08.2019 № 1427	Перечню объектов в ред.от 19.09.2019 № 1459	Перечню объектов в ред.от 28.11.2019 № 1428	Проекту постановления
1	Лечебный корпус с поликлиникой, с.Юрла	2018-2020					2019-2020		2019-2020	<b>2020</b>
2	Комплекс районной больницы в п.Полазна	2020			2019-2021				2019-2021	<b>2020-2021</b>
3	Строительство многопрофильного лечебно-поликлинического корпуса с реконструкцией хирургического и лечебного корпусов ГБУЗ ПК «Пермский краевой онкологический диспансер», г. Пермь (Индустриальный район)	2019-2021	2020-2022		2019-2022				2019-2022	<b>2020-2022</b>
4	Поликлинический фтизиопульмонологический корпус, г.Пермь (Индустриальный район)	2020-2021					2019-2022		2019-2022	<b>2020-2022</b>
5	Сельская врачебная амбулатория, р.п. Оверята Краснокамского городского округа	2019			2019-2020				2019-2020	<b>2020</b>



№ п/п	Наименование объекта	Сроки строительства объектов согласно								
		2019 год							2020 год	
		Перечню объектов в ред.от 16.08.2018 № 878	Перечню объектов в ред.от 29.11.2018 № 1074	Перечню объектов в ред.от 24.01.2019 № 1127	Перечню объектов в ред.от 21.03.2019 № 1219	Перечню объектов в ред.от 18.04.2019 № 1240	Перечню объектов в ред.от 22.08.2019 № 1427	Перечню объектов в ред.от 19.09.2019 № 1459	Перечню объектов в ред.от 28.11.2019 № 1428	Проекту постановления
6	Строительство хирургического корпуса с приемно-диагностическим отделением и двумя надземными переходами с благоустройством территории и реконструкцией инженерных сетей ГБУЗ ПК «ГКБ им.М.А.Тверье», г. Пермь		2020-2022				2019-2022		2019-2022	2020-2022
7	Лечебный многопрофильный корпус в Орджоникидзевском районе г. Перми		2020-2022				2019-2022		2019-2022	2020-2022
8	Лечебный корпус центральной районной больницы в п. Октябрьский		2022-2024		2020-2022		2020-2023		2020-2023	2021-2023
9	Поликлиника, с. Сива		2019-2021						2019-2021	2020-2021
10	Реставрация и приспособление для современного использования учебного корпуса ГБПОУ «Пермский политехнический колледж им.Н.Г.Славянова» (г. Пермь, Мотовилихинский район)	2019-2021		2018-2021			2019-2021		2019-2021	2019-2023
11	Строительство нового учебного корпуса и реставрация с приспособлением для современного использования главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А.Д.Швецова» (г. Пермь, Ленинский район)	2019-2022		2018-2022			2019-2022		2020-2021	2020-2022
12	Строительство новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского» (г. Пермь, Ленинский район)	2020-2022				2018-2022	2018-2023		2018-2023	2019-2023

№ п/п	Наименование объекта	Сроки строительства объектов согласно								
		2019 год							2020 год	
		Перечню объектов в ред.от 16.08.2018 № 878	Перечню объектов в ред.от 29.11.2018 № 1074	Перечню объектов в ред.от 24.01.2019 № 1127	Перечню объектов в ред.от 21.03.2019 № 1219	Перечню объектов в ред.от 18.04.2019 № 1240	Перечню объектов в ред.от 22.08.2019 № 1427	Перечню объектов в ред.от 19.09.2019 № 1459	Перечню объектов в ред.от 28.11.2019 № 1428	Проекту постановления
13	Социокультурное пространство, г.Пермь (Ленинский район, завод им.А.А.Шпагина)	2019-2022						2019-2024	2019-2024	2019-2023
14	Зоопарк в г. Перми (Индустриальный район)	2017-2020					2017-2021		2017-2021	2017-2022
15	Ледовый дворец спорта «Региональный центр по фигурному катанию» (Дзержинский район)	2019-2021							2019-2021	2020-2021
16	Здание для размещения судебного участка № 1 мирового судьи Чердынского судебного района Пермского края (г. Чердынь)		2019-2020						2019-2020	2020

Э.Ф. Абдульманова  
8(342) 217 75 07