



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП Пермского края)**

ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006,
тел. (342) 217-75-00, факс 217-75-01

E-mail: Permoblksp@ksppk.ru

<http://ksppk.ru>

ОКПО 50283606, ОГРН 1025900537090

ИНН/КПП 5902292350/590201001

13.08.2021 № 1-14/634
на № 07/1334-21 от 02.08.2021

Председателю
Законодательного Собрания
Пермского края

Сухих В.А.

О направлении заключения

Уважаемый Валерий Александрович!

Направляем Вам заключение на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

И.о. председателя

И.А. Денисова





**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
(КСП Пермского края)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского
края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов
автодорожного строительства Пермского края»

(внесённый губернатором Пермского края Д.Н.Махониным)

13.08.2021

№ 44

Рассмотрев представленный на заключение проект постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края» (далее – проект постановления) КСП Пермского края отмечает следующее.

Проектом постановления предлагается с 1 января 2022 года внести в Перечень объектов автодорожного строительства Пермского края следующие изменения:

1) по двум инвестиционным проектам перенести срок окончания реализации с 2022 на 2023 год без изменения стоимости объектов, таким образом, срок реализации проектов составит:

- девять лет (2014-2023 гг.) по объекту «Реконструкция автомобильных дорог «Огцепково - В. Кондас», км 0 - 27+415, «Городище - Шемейный», км 0 - 10+140, «Подъезд к д. Ощепково», км 0 - 1+410» (процент готовности объекта на 30.06.2021 – 40,7 %¹);

- пять лет (2018-2023 гг.) по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Пермь - Березники на участке км 176+300 - км 178+300 с устройством кольцевой развязки на км 176+300» (объект находится в стадии проектирования);

2) по объекту «Устройство дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах Пермского края (в Добрянском, Чусовском, Осинском, Пермском районах и г. Березники)» изменить наименование - дополнить Краснокамским, Ильинским, Еловским, Куединским и Чайковским районами, увеличить период реализации проекта на 3 года (новый срок реализации - 2017-2025 гг.) (процент готовности объекта на 30.06.2021 – 10,6 %).

Также по данному объекту предлагается увеличить оценочную стоимость на 475 000,0 тыс. рублей², что по мнению КСП Пермского края не соответствует п.

¹ Отчет о расходовании средств дорожного фонда Пермского края по состоянию на 01.07.2021 (Форма № ПГ-7)

² мощность объекта не изменяется (44,878 км (оценочно))

2.6.4. Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства³, согласно которому утвержденный перечень объектов автомобильного строительства Пермского края не подлежит корректировке в части мощности и стоимости объектов при внесении изменений в характеристику объектов, включенных в указанный перечень.

Вывод: экспертизой проекта постановления Законодательного Собрания Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391 «Об утверждении Перечня объектов автомобильного строительства Пермского края» не установлено нарушений и недостатков, препятствующих его рассмотрению.

И.о. председателя



И.А. Денисова

Думкина Ольга Валерьевна
217 75 17

³ Утвержден Постановлением Правительства Пермского края от 18.10.2017 N 861-п.